

【資料】修補工事に関する完了確認結果

番号		項目		9/3・9/9：完工確認、9/10：完了確認		
				完了	備考	
1	I	1	1) 男子更衣室内/非常用呼び出し装置の設置	○		
2			2) 理科準備室/洗眼機の設置	○		
3			3) 生徒昇降口 身障者用スロープ/アプローチ動線の改良	○		
4		(2)	1) ランニングコース/壁面の修補	○		
5			2) 武道場/壁面の下地を含めた修補		未完了残工事 (9/26 完了予定)	
6			3) 武道場 壁面点検口/錠の変更		未完了残工事 (9/26 完了予定)	
7		(3)	1) グラウンド・テニスコート/ベンチ及び日よけの追加	○		
8			2) 風除室 入口の西側開口部/床の段差解消	○		
9			3) 身障者駐車場から体育館玄関へのアプローチ/傾斜の解消	○	(塗装施工追加要求：9/15 施工予定)	
10		2	窓に設置の手摺/転落防止機能の強度を満たしていること			音楽室のみ未完了：(9/15 完了予定)
11	II	(1)	1) 屋上/湛水の解消		未完了残工事 (9/19 完了予定)	
12			2) 受水槽/耐震補強の実施	○		
13		(2)	1) 保健室 東側ドア/雨水浸入の解消	○		
14			2) ランチルーム/2階通路の雨漏り解消	○		
15		(3)	1) 体育館/雨漏りの解消		未完了残工事 (9/19 完了予定)	
16			2) ドライエリア/漏水の解消	○		
17		(4)	消防用採水口/止水弁の追加施工		○	
18	III	1	1) シャッター/開閉装置の変更	-	大規模修繕にて対応	
19			2) トイレブース/戸当たり帽子掛けが当たる部分の補強	○		
20		(2)	階段の手摺/端部の変更		○	
21		(3)	1) 屋上パラペット/目地の追加施工		新規発見/体育館未完了 (9/12 完了予定)	
22			2) 音楽室及び放送室/防音機能を有した壁面への変更	○	(音楽室/入隅仕上げ補修)	
23			3) ランチルーム 1階トイレ/壁面の補強	○		
24			4) 2階南側男子トイレ 用具庫/扉の復旧	○		
25			5) 生徒用昇降口/雨垂れの解消		水切部/シーリング未了 (9/12 完了予定)	
26			6) 来客用玄関/スロープからの転落防止対策	○		
27			7) ランチルーム/遮光カーテンの設置	○		
28		(4)	1) アリーナ/床面塗装の修補	-	大規模修繕にて対応	
29			2) ステージ上手側照明/リモコンスイッチの追加施工	○	(壁面・天井/塗装仕上げ補修)	
30			3) 1階会議室 東側窓/ロールスクリーンの設置	○		
31			4) ステージ上部 室内機置場/タラップの延長施工	○		
32			5) ランニングコース 非常誘導灯/設置方法の変更	○		
33			6) 屋上出入口/ステップの設置		未完了残工事 (9/10 完了予定)	
34			7) 体育館屋上と図書館屋上との間/ステップの設置		未完了残工事 (9/10 完了予定)	
35			8) 体育館壁面に使用のALCパネル/内面処理の実施	-	無害(学校環境衛生基準内)のため現状維持	
36		(5)	1) ハイサイドライト内部/断熱材の仕上げ変更	○		
37			2) 天井付近から発生する音の収束	-	経過観察	
38		(6)	プールサイド/R C立ち上がりの塗装変更			未完了残工事 (9/19 完了予定)
39		(7)	1) スクールプロムナード/東詰グレーチングの変更	○		
40			2) ゴミ庫北側側溝/コンクリート蓋を含め耐荷重用に変更	○		
41	2	全施設における使用ガラス/JIS 規格相当品であること		-	6/21 第三者委員会にて JIS 規格相当証明	
42	S P C 提案	①	予備電源回路の設置		○	
43		②	ランチルーム/調光設備の設置		○	
44		③	男子トイレ/個室内呼び出し装置の設置		○	

完工確認項目数：29 (施工を要しない項目数：5)